

## Bauübersicht mit geplanten Tätigkeiten

Kal.Woche:	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>Datum:</b>	01.08.2022 bis 07.08.2022	08.08.2022 bis 14.08.2022	15.08.2022 bis 21.08.2022	22.08.2022 bis 28.08.2022	29.08.2022 bis 04.09.2022	05.09.2022 bis 11.09.2022	12.09.2022 bis 18.09.2022	19.09.2022 bis 25.09.2022	26.09.2022 bis 02.10.2022	03.10.2022 bis 09.10.2022
	Gründung Verdichtung									
		Schalung und Einmessen Armierung einbauen								
				Betonarbeiten						
					Punkte für Mauer festlegen					
					Mauerarbeiten					
							Schalung Stützen und Ringanker Befestigungsplatten einmessen			
								Stützen und Ringanker Betonieren		

Kal.Woche:	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Datum:</b>	10.10.2022 bis 16.10.2022	17.10.2022 bis 23.10.2022	24.10.2022 bis 30.10.2022	31.10.2022 bis 06.11.2022	07.11.2022 bis 13.11.2022	14.11.2022 bis 20.11.2022	21.11.2022 bis 27.11.2022	28.11.2022 bis 04.12.2022	05.12.2022 bis 11.12.2022	12.12.2022 bis 18.12.2022
		Schalung entfernen Stahlkonstruktion einmessen Schwerter anschweißen								
		Stahlkonstruktion stellen Wand und Dach montieren								
				Fenster und Zugangstür einbauen						
						Wand und Deckenverschalung ( Rigips)				
									Boden abdichten OSB-Platten verlegen eventuell auch Laminat	

**So ist die Planung:**

Je nach Fertigstellung der verschiedenen Arbeiten kann sich der Beginn der Folgearbeit verschieben!  
Bitte! Bitte! An alle aktiven Mitglieder: „Nehmt euch Zeit und helft mit, dass der Anbau fertig wird!“

Ende März 2023 findet ein Teil der Schwäbischen Meisterschaft bei uns statt, da muss der Bau fertig sein!  
Durch eure Hilfe spart ihr dem Verein erhebliche Kosten!